

СОГЛАСОВАНО

Председатель

МООН ОРМ ЧООО ВОИ

С.М. Уржумов

« 10 » февраля 2023г.

Председатель

МО ВОС

Магнитогорская  
Ю.В. Малихов

« 11 » февраля 2023г.

Председатель

МО ВОГ

Т.И. Складорова

« 12 » февраля 2023г.

УТВЕРЖДАЮ

Директор

МУСО «СРЦ для несовершеннолетних

г. Магнитогорска»

О.В. Сускина

« 10 » февраля 2023г.

**АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ  
объекта социальной инфраструктуры  
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)**

№ 1

г. Магнитогорск

Наименование территориального  
образования субъекта РФ

« 10 » февраля 2023г.

**1. Общие сведения об объекте**

1.1. Наименование (вид) объекта – Объект социальной защиты населения

1.2. Адрес объекта 455045, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 140/2

1.3. Сведения о размещении объекта:

- отдельно стоящее здание 2 этажей, 2455,8 кв.м

- часть здания \_\_\_\_\_ этажей (или на \_\_\_\_\_ этаже), \_\_\_\_\_ кв.м

- наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10447 кв.м

1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта нет

1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет

1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно

Уставу, краткое наименование): Муниципальное учреждение социального

обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних

города Магнитогорска» (МУСО «СРЦ для несовершеннолетних г. Магнитогорска»)

1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 455045, г. Магнитогорск, пр. Ленина,  
д. 140/2.

**2. Характеристика деятельности организации на объекте**

Дополнительная информация – Социальная защита населения города Магнитогорска

**3. Состояние доступности объекта**

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом



(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)  
Трамвай № 9 (от остановки Коробова-ЛПЦ), 10 (от остановки Зеленый лог-Товарная), 16 (от остановки Тевосяна-РИС), 16а (от остановки РИС-РИС), 18 (от остановки Коробова-РИС), 25 (от остановки Зеленый лог-Полевая), 28 (от остановки Тевосяна-Прокатмонтаж), 30 (от остановки Коробова-ЛПЦ), 31 (от остановки Вокзал-РИС).  
Маршрутное такси №10,15,17,21,48,59,60.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Да (трамвайные вагоны с переменным уровнем пола, оснащенные пандусом).

**3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки: Остановка «Храм Вознесения», «134-Микрорайон», «Собес» пассажирского транспорта:**

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200-670 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией,

таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

### 3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	<b>Все категории инвалидов и МГН</b>	<b>Б</b>
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	<b>Б</b>
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	<b>Б</b>
4	с нарушениями зрения	<b>Б</b>
5	с нарушениями слуха	<b>Б</b>
6	с нарушениями умственного развития	<b>Б</b>

\* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

### 3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	<b>ДЧ-И</b>	№ 1,2,3,4,5,6	№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9
2	Вход (входы) в здание	<b>ДП-В</b>	№ 7,8	№ 10,11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	<b>ДП-В</b>	№ 7, 8, 10, 11, 16, 17, 21, 23, 28	№ 11,12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19



4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	№ 9, 13,14,15,18, 19, 20, 24, 25, 26, 27	№ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27,28,29,30
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	№ 12	№ 31, 32, 33
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	№ 22	№ 34-54
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И	-	№ 55-82

\*\* Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

### 3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И.

#### 4. Управленческое решение (проект)

##### 4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается (Капитальный ремонт): - Асфальтное покрытие привести в соответствие с СП 59.13330-2020.  - Приобрести приставной (бордюрный) пандус в соответствии с СП 59.13330-2020 на детскую площадку.
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	-
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	-
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается (Капитальный, Текущий ремонты): - Асфальтное покрытие привести в соответствии с СП 59.13330-2020, - Установить светофоры со звуковой сигнализацией в соответствии с СП 59.13330-2020, - Остановочные комплексы привести в соответствии с СП 59.13330-2020, - Понижение бортового камня на уровень 2-4см., - Нанести контрастные, визуальные полосы на пешеходных переходах в соответствии с СП 59.13330-2020
8.	Все зоны и участки	Нуждается (Капитальный, Текущий ремонты)

\*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: **необходимость в проведении работ 2023г. – 2026г.** в рамках Сметы расходов учреждения (с учетом дополнительного финансирования из областного, городского бюджетов).

Пути движения к объекту (зданию) в рамках бюджета города.



4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - ДП-И

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии ---

~~наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН~~

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) ---

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ---

4.4.6. другое ---

Имеется: заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет.

Соглашение о сотрудничестве от 09.01.2020г. с ЧОООИ «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»; Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2021г. с ООИ «Всероссийское общество глухих».

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

www.srcdeti.eps74.ru

## 5. Особые отметки

### ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту

на 2 л.

1.1. Приложение №1 к паспорту доступности объекта

на 1 л.

2. Входа (входов) в здание

на 1 л.

3. Путей движения в здании

на 1 л.

4. Зоны целевого назначения объекта

на 4 л.

5. Санитарно-гигиенических помещений

на 1 л.

6. Системы информации (и связи) на объекте

на 1 л.

7. Пути движения к объекту

на 2 л.

Результаты фотофиксации на объекте

на 33 л.

Позэтажный план здания, схема территории

на 2 л.

Другое (в том числе дополнительная информация о путях движения к объекту)

Руководитель рабочей группы:

Директор

Сускина О.В.

Члены рабочей группы:

Заместитель директора

Савичева Н.М.

Заведующий хозяйством

Андреева О.М.

Специалист по охране труда

Косимчук И.В.