

СОГЛАСОВАНО
Председатель
МОИ ОРМ ЧОС ОВОИ
С.М. Уржумов

« 08 » 2024г.

Председатель
МО ВОС
Ю.В. Мелихов

« 08 » 02 2024г.

Председатель
МО ВОГ
Т.И. Складорова

« 08 » 02 2024г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
МУСО «СРЦ для несовершеннолетних
г. Магнитогорска»

О.В. Сускина

« 08 » 02 2024г.

АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ объекта социальной инфраструктуры К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ)

№ 1

г. Магнитогорск
Наименование территориального
образования субъекта РФ

« 07 » августе 2024г.

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта – Объект социальной защиты населения
- 1.2. Адрес объекта 455045, город Магнитогорск, проспект Ленина, дом 140/2
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
 - отдельно стоящее здание 2 этажей, 2477,8 кв.м
 - часть здания _____ этажей (или на _____ этаже), _____ кв.м
 - наличие прилегающего земельного участка (да, нет); 10447 кв.м
- 1.4. Год постройки здания 1983, последнего капитального ремонта 2023
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущего нет, капитального нет
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование): Муниципальное учреждение социального обслуживания «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних города Магнитогорска» (МУСО «СРЦ для несовершеннолетних г. Магнитогорска»)
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения) 455045, г. Магнитогорск, пр. Ленина, д. 140/2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

Дополнительная информация – Социальная защита населения города Магнитогорска

3. Состояние доступности объекта

3.1 Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Трамваи: №10 (от остановки 144 микрорайон-Товарная), №16 (от остановки 137 микрорайон-РИС), №18 (от остановки Сиреневый проезд-РИС), №28 (от остановки 144 микрорайон-Прокатмонтаж), №30 (от остановки Сиреневый-Салтыкова-Щедрина), №31 (от остановки Депо №2-РИС).

Автобус №19 (от остановки Коробова- Привокзальная площадь).

Маршрутное такси №№10,15,17,21,48,60.

Наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту: Да (трамвайные вагоны с переменным уровнем пола, оснащенные пандусом).

3.2 Путь к объекту от ближайшей остановки: Остановка «Храм Вознесения», «134-Микрорайон», «Собес» пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта 200-670 м

3.2.2 время движения (пешком) 5-15 мин

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути (да, нет),

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые; регулируемые, со звуковой сигнализацией, таймером;

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная;

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, нет

Их обустройство для инвалидов на коляске: да, нет

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания

№№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН	Б
	<i>в том числе инвалиды:</i>	
2	передвигающиеся на креслах-колясках	Б
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	Б
4	с нарушениями зрения	Б
5	с нарушениями слуха	Б
6	с нарушениями умственного развития	Б

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД»

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)	№ 1,2,3,4,5,6	№ 1,2,3,4,5,6,7,8,9
2	Вход (входы) в здание	ДП-В	№ 7,8	№ 10,11
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДЧ-И (К,О,Г,У)	№ 7, 8, 10, 11, 16, 17, 21, 23, 28	№ 11,12, 13, 14,15, 16, 17, 18, 19

4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-И (К,О,Г,У)	№ 9, 13,14,15,18, 19, 20, 24, 25, 26, 27	№ 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26,27,28,29,30
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	№ 12	№ 31, 32, 33
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	№ 22	№ 34-54
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-И (К,О,С,Г,У)	-	№ 55-82

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – недоступно

3.5. ИТОГОВОЕ ЗАКЛЮЧЕНИЕ о состоянии доступности ОСИ: ДЧ-И.

4. Управленческое решение (проект)

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта:

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Нуждается- капитальный ремонт, индивидуальное решение с ТСР, в т.ч.; - Асфальтное покрытие привести в соответствие с СП 59.13330-2020. - Установить на входной группе (возле ворот на заборе) тактильную вывеску. - Приобрести приставной (бордюрный) пандус в соответствии с СП 59.13330-2020 на детскую площадку.
2	Вход (входы) в здание	-
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Нуждается- индивидуальное решение с ТСР, в т.ч.: - Приобрести и установить перила в зоне проживания инвалида. - Установить информационную мнемосхему для инвалидов по зрению (тактильная схема движения).
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Нуждается- индивидуальное решение с ТСР, в т.ч.: - Установить говорящие кнопки в зоне обслуживания инвалида
5	Санитарно-гигиенические помещения	-
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	-
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Нуждается-капитальный и текущий ремонты, индивидуальное решение с ТСР, в т.ч.: - Асфальтное покрытие привести в соответствии с СП 59.13330-2020, - Остановочные комплексы привести в соответствии с СП 59.13330-2020, - Нанести контрастные, визуальные полосы на пешеходных переходах в соответствии с СП 59.13330-2020
8.	Все зоны и участки	Нуждается: капитальный и текущий ремонты, индивидуальное решение с ТСР

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания.

4.2. Период проведения работ: необходимость в проведении работ в 2024-2026 гг. в рамках адресной программы

4.3. Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации - ДП-В

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) ДП-И

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):

4.4.1. согласование на Комиссии ---

(наименование Комиссии по координации деятельности в сфере обеспечения доступной среды жизнедеятельности для инвалидов и других МГН)

4.4.2. согласование работ с надзорными органами (в сфере проектирования и строительства, архитектуры, охраны памятников, другое - указать) ---

4.4.3. техническая экспертиза; разработка проектно-сметной документации;

4.4.4. согласование с вышестоящей организацией (собственником объекта);

4.4.5. согласование с общественными организациями инвалидов ---

4.4.6. другое ---

Имеется: заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается нет.

Соглашение о сотрудничестве от 09.01.2020г. с ЧОООИ «Всероссийского ордена Трудового Красного Знамени общества слепых»; Соглашение о сотрудничестве от 20.04.2021г. с ООИ «Всероссийское общество глухих».

4.7. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта РФ

<https://zhit-vmeste.ru/map/>

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к объекту	на <u>2</u> л.
1.1. Приложение №1 к паспорту доступности объекта	на <u>1</u> л.
2. Входа (входов) в здание	на <u>1</u> л.
3. Путей движения в здании	на <u>2</u> л.
4. Зоны целевого назначения объекта	на <u>4</u> л.
5. Санитарно-гигиенических помещений	на <u>1</u> л.
6. Системы информации (и связи) на объекте	на <u>1</u> л.
7. Пути движения к объекту	
Схема территории, пути движения по объекту	на <u>4</u> л.
Результаты фотофиксации на объекте	на <u>33</u> л.

Руководитель рабочей группы:

Директор Сускина О.В.

Члены рабочей группы:

Заместитель директора Савичева Н.М.

Заведующий хозяйством Андреева О.М.

Специалист по охране труда Косимчук И.В.

